

Möte i ” Avloppsgruppen” 2023-04-11

Deltagare: Gustav Sundfelt nr 49, Uno borglin 89, Lars Nordell nr 103.

Resultat från filmningen gav vid hand att rörens tekniska livstid 50 år har nåtts.
Genomrostning på utsidan kan noteras på vissa ställen.
Rostangrepp på insidan, kantföskjutningar på betongrör i mark har noterats.
Filmningen finns dokumenterad på hemsida ravinen under övrigt\avloppsgruppen.

Andra installationer i Sverige med samma ålder har bytts ut till plaströr.
Relaining har inte bedömts vara en bra metod. (Tar för lång tid!)

Budgetoffert har tagits från Kolmårdens rör.
Totalt för 6 längor är kostnaden ca 2 Msek.

Ombyggnad av rörsystemet bedöms kunna utföras om 5-6 år när vi sparat till kostnaden.

Handlingar för köp tas fram inom närmaste åren. (Val av konsultfirma etc.)
Kombination av mark och VVS entreprenad bedöms vara lämplig

Vid protokollet / Lars Nordell